



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÃO DE UBS NA AVENIDA TOUREIRO NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

EMPRESA: NORTH ENGENHARIA LTDA
DATA DE INICIO: 03/09/2024
PREVISÃO DO TÉRMINO: 03/05/2025

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	ACUMULADO (%)	
								Realização Física	Realização Financeira
1	03/09/2024 a 17/09/2024	R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00		R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00	7,79%	0,00%
2	18/09/2024 a 10/10/2024	R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00		R\$ -	R\$ 1.350.000,00	15,39%	0,00%
3	18/02/2025 A 12/03/2025	R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00		R\$ -	R\$ 1.350.000,00	26,64%	0,00%
		R\$ 1.350.000,00		R\$ 1.350.000,00		R\$ -	R\$ 1.350.000,00	26,64%	0,00%
		R\$ 1.350.000,00		R\$ 1.350.000,00		R\$ -	R\$ 1.350.000,00	26,64%	0,00%
		R\$ 1.350.000,00		R\$ 1.350.000,00		R\$ -	R\$ 1.350.000,00	26,64%	0,00%

Gilvanio Melo Albuquerque
Secretário Municipal de Obras Públicas

Edilson Cavalcante da Silva
Fiscal da Obra