



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MARÇO/2025
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BAIXO	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	03/09/2024	03/07/2025	R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ 207.725,10	26,64%	0,00%

Gilvânio Melo Albuquerque
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MARÇO/2025
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									

Gilvânio Melo Albuquerque
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MARÇO/2025
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO									

Gilvânio Melo Albuquerque
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MARÇO/2025
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/12/2023	21/02/2026	R\$ 8.572.701,12	R\$ 646.953,62	R\$ 9.219.654,74	R\$ 2.492.048,40	33,05%	27,03%
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BAIXO	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	28/12/2023	28/06/2025	R\$ 2.929.538,55	R\$ 577.804,96	R\$ 3.507.343,51	R\$ 2.776.790,98	79,17%	79,17%
CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA COSTA	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	05/07/2024	05/06/2025	R\$ 15.500.000,00	R\$ 1.841.838,51	R\$ 17.341.838,51	R\$ 4.427.337,46	25,53%	25,53%
REMANEJAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	29/08/2024	29/04/2025	R\$ 463.958,05	R\$ 0,00	R\$ 463.958,05	R\$ 69.631,76	15,01%	15,01%
2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA ORLA DA AVENIDA BEIRA RIO	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	15/10/2024	15/06/2025	R\$ 3.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 755.550,16	21,96%	21,59%

Gilvânio Melo Albuquerque
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo