



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

**RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO – NOVEMBRO**  
**OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	DATA DO INÍCIO	TÉRMINO DO ATO	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR	VALOR TOTAL DA OBRA	ANDAMENTO DA OBRA %
CONSTRUÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DO CARMO. SITUADA NO POVOADO CAPUÃ	SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME.	08/08/2022	08/02/2023	-	R\$ 230.024,08	R\$ 230.024,08	35,00